

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
100 दिवस की कार्ययोजना का प्रगति प्रतिवेदन (31 मार्च, 2014 तक)

क्र.	कार्यक्रम अवयव	कुल लक्ष्य	लक्ष्य (मार्च अंत तक)	उपलब्धि (31 मार्च अंत तक)
1	2	3	4	5
1	आंशिक पूर्ण बसाहटों में पेयजल व्यवस्था	3000	3000	3710
2	आंगनवाडियों में पेयजल व्यवस्था	2000	2000	2964
3	ग्रामीण शालाओं में पेयजल व्यवस्था	1500	1500	2960
4	नलजल योजनाओं का क्रियान्वयन	300	300	391
5	मुख्यमंत्री नलजल प्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन	700	700	729
6	भू-जल संवर्धन योजनाओं का क्रियान्वयन	300	300	1257
7	गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में पेयजल व्यवस्था	800	800	803
8	बंद नलजल योजनाओं को चालू करना	500	500	830
9	सौर ऊर्जा पर आधारित पेयजल योजनाओं का क्रियान्वयन	400	400	250
10	पी.सी.टैबलेट द्वारा मैपिंग का कार्य	75000	75000	154956
11	नलजल प्रदाय योजनाओं से घरेलू नल कनेक्शन दिया जाना	10000	10000	74230
12	नलजल प्रदाय योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित की गयी ग्रामीण आबादी	800000	800000	970338
13	सतही स्रोतों पर आधारित योजनाओं के माध्यम से जलप्रदाय हेतु स्रोतों एवं बसाहटों का चिह्नानकन (स्रोत/बसाहटें)	50/1500	50/1500	59 / 1579
14	जल परीक्षण कार्य	90000	90000	119927
15	पंचायत प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण	20000	20000	32868
16	प्रथम चरण की 3 समूह जलप्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन (315 ग्राम, जनसंख्या 3.75 लाख, लागत रु. 512.05 करोड़)			
	• कार्यादेश जारी	3	3	3
	• मैदानी स्तर पर कार्य प्रारम्भ	3	3	3
17	प्रथम चरण की शेष 22 समूह जलप्रदाय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु (574 ग्राम, जनसंख्या 7.80 लाख, लागत रु. 825.83 करोड़)			
	• निविदा आमंत्रण	22	22	22
	• निविदा स्वीकृति की कार्यवाही	22	22	—
18	द्वितीय चरण की समूह जलप्रदाय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु नाबार्ड वित्त पोषित परियोजना के अंतर्गत ऋण हेतु लक्ष्य का निर्धारण	रु. 1000 करोड़		कार्यवाही प्रगति पर
19	नलजल योजनाओं के संचालन संधारण कार्य में ग्राम पंचायतों की क्षमता वृद्धि हेतु मार्गदर्शिका			मार्गदर्शिका जारी
20	हैण्डपम्पों के सुधार हेतु एस.एम.एस. आधारित शिकायत निवारण व्यवस्था को लागू करना		साफ्टवेयर तैयार	साफ्टवेयर तैयार, परीक्षण प्रगति पर
21	ई-मैप प्रक्रिया को पायलट आधार पर लागू करना		साफ्टवेयर तैयार	साफ्टवेयर तैयार, परीक्षण प्रगति पर